## 2022年全国职业院校技能大赛 高职组 物联网技术应用-评分标准02

	模块名称	配分	得分
模块A:	物联网方案设计与升级改造	45.00	
模块B:	物联网系统维护与性能优化	20.00	
模块C:	物联网应用开发与调试	35.00	
总分		100.00	

裁判签名:\_\_\_\_\_\_

## 模块A: 物联网方案设计与升级改造(45分)

Sub Criteria ID	Sub Criteria Name or Description	Aspect Type M = Meas J = Judg	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only)	Sub Criteria Mark	Max Mark	Mark Awarded
A1	网络链路系统					6. 50		
	设备选型准确							
		M	交换机		安装区域正确、设备选型正确		0.50	
		M	RS485设备(数字量)		安装区域正确、设备选型正确		0.50	
		M	路由器		安装区域正确、设备选型正确		0.50	
		M	串口服务器		安装区域正确、设备选型正确		0.50	
		M	网关		安装区域正确、设备选型正确		0.50	
		M	协调器		安装区域正确、设备选型正确		0.50	
	网络设备的配置							
		M	路由器网络设置		A-1-1. jpg		0.25	
		M	路由器无线设置		A-1-2. jpg		0.25	
		M	路由器局域网设置		A-1-3. jpg		0.25	
		M	串口服务器COM1端口WEB端配置		A-1-4. jpg		0.25	
		M	串口服务器COM2端口WEB端配置		A-1-5. jpg		0.25	
		M	串口服务器COM3端口WEB端配置		A-1-6. jpg		0.25	
		M	串口服务器COM4端口WEB端配置		A-1-7. jpg		0.25	
		M	ZigBee协调器的配置		A-1-8. jpg		0. 25	
		M	IP扫描工具的扫描结果		A-1-9. jpg		1.00	
		M	物联网云平台首界面		A-1-10. jpg		0.50	

签名: 第2页, 共13页

2 停车场管理子系统				13. 50	
设备选型准确					
	M	LED显示屏	安装区域正确、设备选型正确		0.50
	M	红外对射	安装区域正确、设备选型正确		0.50
	M	微动开关1	安装区域正确、设备选型正确		0.50
	M	微动开关2	安装区域正确、设备选型正确		0.50
	M	电动推杆	安装区域正确、设备选型正确		0.50
	M	接近开关	安装区域正确、设备选型正确		0.50
	M	LED灯	安装区域正确、设备选型正确		0.50
环境监测子系统原型文件	M	每正确一个部件得0.2分,本道加满为止	A-1-1停车场原型图. rp		2.00
系统应用程序使用	M				
	M	有红外对射的实时数值	现场评分		0.50
	M	有微动开关1的实时数值	现场评分		0.50
	M	有电动推杆的实时数值	现场评分		0.50
	M	有接近开关的实时数值	现场评分		0.50
	M	有LED灯实时数值	现场评分		0.50
	M	有LED显示屏的实时数据	现场评分		0.50

系统应用程序布局	Ј			B-1-2. jpg	2.00
			0	未实现	
			1	符合基本要求,缺少部件	
			2	部件完整,布局合理、美观、整齐	
			3	完美, 用户满意	
系统使用说明书文件	Ј			B-1-3停车场系统使用说明书. doc	3.00
			0	未实现	
			1	符合基本要求,有描述基本功能	
			2	达到行业标准,完全描述用所有功能	
			3	完美,结构优秀,描述清晰	
系统拓扑图	M	每正确一个部件得0.2分,本道加满为止		环境监测系统拓扑图. vsd	2.00

4D动感影院安全防范子	系统			8. 00	
设备选型准确					
	1	M ZigBee火焰	安装区域正确、设备选型正确		0.50
	1	4 烟雾	安装区域正确、设备选型正确		0.50
	1	M 风扇	安装区域正确、设备选型正确		0.50
云平台异常情况策略					
		烟雾或者火焰二者有一项符合就打开报警灯	B-2-1. jpg		0.50
		烟雾并且火焰二者都不符合就关闭报警灯	B-2-1. jpg		0.50
云平台配置					
	1	A 云平台烟雾历史数据	B-2-2. jpg		0.50
动感影院安防系统流程	图				
	1	有开始节点	动感影院安防系统流程图. vsd		0.50
	1	烟雾或者火焰二者有一项符合就打开报警灯	动感影院安防系统流程图. vsd		1.00
	1	烟雾并且火焰二者都不符合就关闭报警灯	动感影院安防系统流程图. vsd		1.00
	1	有结束节点	动感影院安防系统流程图. vsd		0.50
系统应用程序使用					
	1	有实时显示烟雾状态			0.50
	1	有实时显示红外对射状态			0.50
	1	化 能通过开关控制报警灯			0.50
	1	有异常时自动打开报警灯			0.50

14	影院大厅人员跟踪子系统					7. 50	
	设备选型准确						
		М	人体红外		安装区域正确、设备选型正确		0.50
		M	LED灯		安装区域正确、设备选型正确		0.50
		M	IPC摄像头		安装区域正确、设备选型正确		0.50
		M	报警灯		安装区域正确、设备选型正确		0.50
	云平台设备配置						
			传感器和执行器配置界面		B-3-1. jpg		0.50
			摄像头和报警灯联动		B-3-2. jpg		0.50
			人体和照明灯联动策略		B-3-3. jpg		0.50
	应用程序布局	Ј	B-3-4. jpg				2.00
				0	未实现		
				1	符合基本要求,缺少部件		
				2	部件完整, 布局合理、美观、整齐		
				3	完美,用户满意		
	应用程序使用						
		M	有实时显示人体红外实时数值				0.50
		M	有实时显示LED灯状态				0.50
		M	有实时显示IPC实时人脸识别状态				0.50
		M	能通过开关控制报警灯				0.50

<b>A</b> 5	公共走廊环境监测子系统				2. 50	
		M	虚拟设备仿真平台实现设备连接	B-4-1. jpg		1.00
		М	物联网云平台主看板黄灯关闭,红灯关闭	B-4-2. jpg		0.50
		M	物联网云平台主看板黄灯开启,红灯关闭	B-4-3. jpg		0.50
		М	物联网云平台主看板黄灯开启,红灯开启	B-4-4. jpg		0.50
<b>A</b> 6	物联网工程实训				6. 50	
	12. 云平台的使用和配置					
		M	用户登录正确并返回用户 json 详情信息云平台调试页	A-12-1. jpg		0.50
		M	物联网网关设备管理页面,网关在线	A-12-2. jpg		0.50
		М	将云平台设备传感器页面, "上报记录数"大于 0	A-12-3. jpg		0.50
	13. 智能门店的安装与使用					
		M	Web 端智能门店管理系统"门店管理"界面	A-13-1. jpg		0.50
		M	Web 端智能门店管理系统"员工管理"界面	A-13-2. jpg		0.50
		M	PC 端智能门店程序"商品管理"界面,每个商品 0.25分,语音内容要求扫码并正确填充	A-13-3. jpg		2.00
		M	打印四张不同的商品二维码,			2.00

签名:

A6	职业素养					5. 00	
	安装工艺						
		0	设备安装不牢固不多于2个		超过数量不得分		0.50
		0	螺母没加垫片不多于3处		超过数量不得分		0.50
		0	铜线裸露 (>0.5CM) 的不多于3处		超过数量不得分		0.50
		0	线槽没安装线槽盖不多于2处		超过数量不得分		0.50
	设备安装布局	Ј	均匀排布、设备对齐、间距美观				1.00
				0	不接受(布局杂乱)		
				1	一般(均匀排布)		
				2	标准(均匀排布、设备对齐)		
				3	完美(均匀排布、设备对齐、间距美观)		
	设备接线	Ј	连线整齐美观、所有线都装入线槽、所有线槽都盖好				1.00
				0	否决(连线杂乱)		
				1	一般(在线槽中规范连线)		
				2	标准(在线槽中规范连线,连线分配均匀)		
				3	完美(在线槽中规范连线、连线分配均匀、走线非常出色、美观)		
	卫生整理情况	Ј	地板、桌面等处卫生打扫、工具还原				1.00
				0	否决(脏乱差、工具未还原)		
				1	一般(赛位有打扫)		
				2	标准(赛位打扫干净,工具还原规整)		
				3	完美(赛位非常干净,工具还原规整、 设备箱摆放整齐)		

签名:

## 模块B: 物联网系统维护与性能优化(20分)

Sub Criteria ID	Sub Criteria Name or Description	Aspect Type M = Meas J = Judg	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only)	Sub Criteria Mark	Max Mark	Mark Awarded
B1	物联网故障维修					6. 00		
		M	rooter node1红圈,改为zigbee Coordinator或zigbee 协调器		B-1-1-zigbee.png		2.00	
		M	ADAM4017红圈,改为ADAM4150		B-1-1-zigbee.png		2.00	
		M	发送配置帧: 02 06 00 00 00 05 49 FA		B-1-2. txt		2.00	
B2	物联网操作系统安全维护					8. 00		
		M	虚拟机登录Ubuntu系统		B-2-1. jpg		1.00	
		M	用命令查询网络地址配置结果 (ifconfig)		B-2-2. jpg		1.00	
		M	root用户改密码 passwd root (iota23456)		B-2-3. jpg		1.00	
		М	开通 root 用户 SSH 权限 /etc/ssh/sshd.config PermitRootLogin yes PermitEmptyPasswords no PasswordAuthentication yes 每项1分		B-2-4. jpg		3.00	
		M	SSH以root身份登录Ubuntu,且显示登录客户端IP		B-2-5. jpg		2.00	
ВЗ	数据库运行维护					6. 00		
		M	写出触发器的 SQL 语句		trigger.sql		2.00	
		M	删除AD_AccountsRole无关联数据的SQL语句,EXISTS满分,not in 减半得分		del. sql		2.00	
		M	重新统计四张表的记录数, AD_log日志表有数据		B-3-1. jpg		2.00	

签名: 第9页, 共13页

## 模块C: 物联网应用开发与调试(35分)

Sub Criteria ID	Sub Criteria Name or Description	Aspect Type O = Obj J = Judg	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only)	Sub Criteria Mark	Max Mark	Mark Awarded
C1	网络链路系统					6. 00		
	设备选型准确							
		M	交换机		安装区域正确、设备选型正确		0.50	
		M	RS485设备 (数字量)		安装区域正确、设备选型正确		0.50	
		M	路由器		安装区域正确、设备选型正确		0.50	
		M	串口服务器		安装区域正确、设备选型正确		0.50	
		M	网关		安装区域正确、设备选型正确		0.50	
		M	协调器		安装区域正确、设备选型正确		0.50	
	网络设备的配置							
		M	路由器网络设置		C-1-1. jpg		0. 25	
		M	路由器无线设置		C-1-2. jpg		0. 25	
		M	路由器局域网设置		C-1-3. jpg		0. 25	
		M	ZigBee协调器的配置		C-1-4. jpg		0. 25	
		M	IP扫描工具的扫描结果,IP每正确一个0.5分		C-1-5. jpg		2.00	

签名: 第10页, 共13页

C2	设备无线通讯控制系统				4. 50	
	设备选型准确					
		M	A黑色ZigBee板	安装区域正确、设备选型正确		0.50
		M	B黑色ZigBee板	安装区域正确、设备选型正确		0.50
		M	风扇	安装区域正确、设备选型正确		0.50
		M	zigBee光照模块	安装区域正确、设备选型正确		0.50
		M	两块ZigBee板有贴标签纸	安装区域正确、设备选型正确		0.50
	测试工程					
		M	用手遮挡板 A 的光照模块,控制板 B 连接的风扇启动	现场评分		1.00
		M	移开手恢复采光,控制板 B 连接的风扇停止	现场评分		1.00
23	NBIOT模块控制液晶屏				5. 00	
	设备选型准确					
		M	NB-IOT模块	安装区域正确、设备选型正确		0.50
		M	有贴标签纸	安装区域正确、设备选型正确		0.50
	测试工程					
			指定目录下二维码图片生成			1.00
			二维码内容: "2021 年物联网高职赛项"+【工位号】+"号工位"			0.50
			NBIOT模块液晶屏显示二维码			2.00
			二维码显示高度大于1/2液晶屏高度			0.50

4 停车时长监控系统				6. 00	
设备选型准确					
	M	红外对射	安装区域正确、设备选型正确		0.50
测试工程					
	M	界面设计达到参照界面效果要求	现场评分		1.00
	M	采集红外对射开关数据,入库保存,列表显示	现场评分		2.00
	M	计算每个闭环的持续时间,以分钟计算,列表显示	现场评分		2.00
	М	应用名: 停车时长监控	现场评分		0.50
动感影院RFID售票系统				8. 50	
设备选型准确					
	M	UHF射频读写器	安装区域正确、设备选型正确		0.50
	M	UHF桌面发卡机	安装区域正确、设备选型正确		0.50
测试工程					
	M	界面设计达到参照界面效果要求	现场评分		1.00
	M	超高频读卡器绑定RFID和座位功能实现	现场评分		1.00
	M	售出未入座,显示退票按钮,一入座不显示退票	现场评分		1.00
	M	退票功能实现符合要求	现场评分		1.00
	М	RFID检票,是否入座状态变更	现场评分		1.00
	М	自动统计已售出和已就座数据	现场评分		2.00
	М	应用名: 动感影院售票	现场评分		0.50

C6	职业素养					5. 00	
	安装工艺						
		0	设备安装不牢固不多于2个		超过数量不得分		0.50
		0	螺母没加垫片不多于3处		超过数量不得分		0.50
		0	铜线裸露(>0.5CM)的不多于3处		超过数量不得分		0.50
		0	线槽没安装线槽盖不多于2处		超过数量不得分		0.50
	设备安装布局	Ј	均匀排布、设备对齐、间距美观				1.00
				0	不接受(布局杂乱)		
				1	一般(均匀排布)		
				2	标准(均匀排布、设备对齐)		
				3	完美(均匀排布、设备对齐、间距美观)		
	设备接线	Ј	连线整齐美观、所有线都装入线槽、所有线槽都盖好				1.00
				0	否决(连线杂乱)		
				1	一般(在线槽中规范连线)		
				2	标准(在线槽中规范连线,连线分配均匀)		
				3	完美(在线槽中规范连线、连线分配均 匀、走线非常出色、美观)		
	卫生整理情况	Ј	地板、桌面等处卫生打扫、工具还原				1.00
				0	否决(脏乱差、工具未还原)		
				1	一般(赛位有打扫)		
				2	标准(赛位打扫干净,工具还原规整)		
				3	完美(赛位非常干净,工具还原规整、 设备箱摆放整齐)		

签名: