2022年全国职业院校技能大赛 高职组 "物联网技术应用"赛项 评分表

|--|

模块名称	配分	得分
模块A: 物联网工程设计与实施	45.00	
模块B: 物联网故障维修与运行维护	20.00	
模块C: 物联网应用开发与调试	35.00	
总分	100.00	

裁判签名:	

模块A: 物联网工程设计与实施(45分)

模块 编号	模块内容	M = 测量分 J = 评价分	评分方面描述	评价等级	测量或评价内容	模块分值	最高分	得分
A1	物联网设备的安装和部署					10. 50		
		М	网线制作		选手自行制作网线		2.00	
		M	红外对射		安装区域正确、设备选型正确		0.20	
		M	接近开关2		安装区域正确、设备选型正确		0.20	
		М	直流电机		安装区域正确、设备选型正确		0. 20	
		М	直流电机调速板		安装区域正确、设备选型正确		0. 20	
		M	警示灯		安装区域正确、设备选型正确		0.20	
		М	人体红外传感器		安装区域正确、设备选型正确		0. 20	
		M	烟雾传感器		安装区域正确、设备选型正确		0.20	
		М	ADAM4150		安装区域正确、设备选型正确		0. 20	
		M	超声波传感器		安装区域正确、设备选型正确		0.20	
		M	电动推杆		安装区域正确、设备选型正确		0.20	
		M	接近开关1		安装区域正确、设备选型正确		0.20	
		M	行程开关		安装区域正确、设备选型正确		0.20	
		M	继电器(6个)		安装区域正确、设备选型正确		0.60	
		M	三色灯		安装区域正确、设备选型正确		0.20	
		M	重力传感器		安装区域正确、设备选型正确		0.20	
		M	微动开关		安装区域正确、设备选型正确		0.20	
		М	LED显示屏		安装区域正确、设备选型正确		0. 20	
		M	UHF射频读写器		安装区域正确、设备选型正确		0.20	
		М	物联网中心网关		安装区域正确、设备选型正确		0.20	
		M	NEWPorter		安装区域正确、设备选型正确		0.20	
		М	RGB控制器		安装区域正确、设备选型正确		0. 20	

A5 局域网各设备IP配置				1. 50	
		查看LAN口配置界面,手动配置了IP为172. 20. 工位号. 1, 子网掩码为255. 255. 255. 0	A-4-3. jpg		0.50
		查看无线网络配置界面,界面正确,网络名称为"GZ+三位工位号"	A-4-2. jpg		0.50
		查看WAN口配置界面,看到IP设置成静态IP, IP地址为: 192. 168. 0. 工位号,子网掩码为: 255. 255. 255. 0, 网关为: 192. 168. 0. 254	A-4-1. jpg		0.50
A4 局域网络的连接部署		本毛WAND新聞用表。毛列ID以開心並上ID IDUU		1. 50	
	M	交换机	安装区域正确、设备选型正确		0. 20
	M	路由器	安装区域正确、设备选型正确		0. 20
	М	网络摄像头	安装区域正确、设备选型正确		0. 20
	M	风速传感器	安装区域正确、设备选型正确		0. 20
	M	光照传感器	安装区域正确、设备选型正确		0. 20
	M	噪音	安装区域正确、设备选型正确		0. 20
	M	CO2	安装区域正确、设备选型正确		0. 20
	M	温湿度传感器	安装区域正确、设备选型正确		0. 20
	M	ADAM4017	安装区域正确、设备选型正确		0. 20
	M	风扇	安装区域正确、设备选型正确		0. 20
	M	照明灯	安装区域正确、设备选型正确		0. 20
	M M	继电器*2	安装区域正确、设备选型正确		0. 20
	M	人体红外传感器(ZigBee) ZigBee协调器	安装区域正确、设备选型正确 安装区域正确、设备选型正确		0. 20
	M	温湿度传感器(ZigBee)	安装区域正确、设备选型正确		0. 20
	M	火焰传感器 (ZigBee)	安装区域正确、设备选型正确		0. 20
	M	光照传感器(ZigBee)	安装区域正确、设备选型正确		0. 20
	M	RGB灯带	安装区域正确、设备选型正确		0. 20

		M	服务器IP正确	A-5-1. jpg		0. 25
		M	工作站IP正确	A-5-1. jpg		0. 25
		M	网络摄像头IP正确	A-5-1. jpg		0. 25
		M	物联网应用开发终端	A-5-1. jpg		0. 25
		M	NEWPorter设备IP正确	A-5-1. jpg		0. 25
		M	中心网关IP正确	A-5-1. jpg		0. 25
A6	NEWPorter端口配置				2. 50	
		M	COM1端口WEB端配置的界面,波特率配置成115200	A-6-1. jpg		0.50
		M	COM2端口WEB端配置的界面,波特率配置成9600	A-6-1. jpg		0.50
		M	COM3端口WEB端配置的界面,波特率配置成9600	A-6-1. jpg		0.50
		M	COM4端口WEB端配置的界面,波特率配置成38400	A-6-1. jpg		0.50
		M	COM5端口WEB端配置的界面,波特率配置成9600	A-6-1. jpg		0.50
A7	调试LED显示屏				2. 00	
		M	LED屏拍照、照片内容为"GZ+三位工位号"	A-7-1. jpg		1.00
		M	有反色显示文字	A-7-1. jpg		1.00
A8	UHF射频读写器调试				2. 00	
		M	查看截图, 截图正确。	A-8-1. jpg		1.00
		M	有圈出接收区EPC号	A-8-1. jpg		1.00
A9	物联网中心网关的使用				4. 00	
		M	查看截图,截图正确,IP设置成192.168.0.138	A-9-1. jpg		1.00

			查看截图,设备类型为"NLE SERIAL-BUS",串口服务器				
		M	IP为"172.20.工位号.15",端口为"6006"		A-9-2. jpg		1.00
		M	查看截图,可以看到连接器连接正常,可以看到添加了 ZigBee设备		A-9-3. jpg		1.00
		М	查看截图,可以看到连接器连接正常,可以看到添加了报警灯、三色灯红、三色灯黄、三色灯绿、电动推杆、照明灯、风扇、微动开关、接近开关1、接近开关2、行程开关		A-9-4. jpg		1.00
A11	云平台的使用					3. 00	
		M	查看截图,截图正确,网关在线		A-11-1. jpg		0.50
		M	查看截图,可以看到20个传感器		A-11-1. jpg		0.50
		M	传感器有具体传感数据		A-11-1. jpg		1.00
		M	查看截图,可以看到9个执行器		A-11-1. jpg		1.00
A12	NewSensor、LoRa、环境云软件 的应用					2. 00	
		M	查看截图,可以看到按要求添加了场景和传感器		A-12-1. jpg		1.00
		M	查看截图,可以看到NewSensor设备液晶屏显示了生成的传感信息		A-12-2. jpg		1.00
A13	冻库恒温控制系统建设					11. 00	
		J	虚拟设备仿真平台设备连接布局是否合理		B-5-1. jpg		3.00
		M	虚拟设备仿真平台实现设备连接		B-5-1. jpg		0.50
		M	LoRaWAN通讯服务中关于数据通讯服务相关配置		B-5-2. jpg		0.50
		M	LoRaWAN通讯服务中与物联网平台建立通讯的部分		B-5-3. jpg		0.50
		M	虚拟设备仿真平台温湿度485设备的LoRa节点配置界面		B-5-4. jpg		0.50
	仪表板布局	Ј			B-5-5. jpg		2.00
				0	未实现		

				1	符合基本要求,缺少部件		
				2	部件完整,布局合理、美观、整齐		
				3	完美,用户满意		
	仪表板使用						
		M	可以看到使用了Analogue gauge组件展示实时温度数据				1.00
		M	可以看到使用了Digital gauges组件展示实时湿度数据				1.00
		M	使用了Control Widgets组件控制风扇的运转				1.00
		M	使用了Image Map组件展示风扇的运转状态				1.00
*	职业素养					5. 00	
	设备安装布局	J	根据安装的均匀排布、设备对齐、间距美观进行考核 0. 不接受(布局杂乱) 1. 一般(均匀排布) 2. 标准(均匀排布、设备对齐) 3. 完美(均匀排布、设备对齐、间距美观)		分值可精确到小数点后2位		1.00
	设备接线	J	连线整齐美观、所有线都装入线槽、所有线槽都盖好 0. 否决(连线杂乱) 1. 一般(在线槽中规范连线、个别不牢固) 2. 标准(在线槽中规范连线,连线分配均匀、安装牢固) 3. 完美(在线槽中规范连线、连线分配均匀、走线非常出色、美观)		分值可精确到小数点后2位		2.00
	卫生整理情况	Ј	地板、桌面等处卫生打扫、工具还原 0. 否决(脏乱差、工具未还原) 1. 一般(赛位有打扫,但不干净) 2. 标准(赛位打扫干净,工具还原规整) 3. 完美(赛位非常干净,工具还原规整、设备箱摆放整齐)		分值可精确到小数点后2位		2.00

模块B: 物联网故障维修与运行维护(20分)

模块编号	模块内容	M = 测量分 J = 评价分	评分方面描述	评价等级	测量或评价内容	模块分值	最高分	得分
B1	Windows系统维护					4. 50		
		М	截图正确,修改了etc文件夹host文件,有看到域名 www.nlecloud.com与192.168.0.138的绑定关系		B-1-1. jpg		1.00	
		M	截图正确,可以看到Everyone权限禁止应用到匿名用户上		B-1-2. jpg		1.50	
		M	查看截图,可以看到"net start"命令		B-1-3. jpg		2.00	
B2	Ubuntu系统维护					5. 50		
		M	查看截图,截图中有圈出"ssh newland@172.20.工位号.17",并且圈出了登录成功的结果		B-2-1. jpg		0. 50	
		М	查看截图,截图中有圈出"dpkg-1"命令		B-2-2. jpg		2.00	
		M	查看截图,截图中有圈出命令"sudo iptables -a -input -p -tcp -i eth0dport 80 -j accept"		B-2-3. jpg		1.00	
		M	查看截图,截图中有圈出命令"lsusb -v"		B-2-4. jpg		2.00	
В3	SQL Server系统维护					4. 50		
		M	有提交存储过程语句,语句有删除表数据。		ProStaticOrderInfo.sql		1.50	
		M	存储过程语句中有添加新统计数据		ProStaticOrderInfo.sql		1.50	
		M	自动维护计划任务界面正确,执行时间符合题目要求		B-3-1. jpg		1.00	
		M	选择执行"执行 T-SQL 语句"任务		B-3-1. jpg		0.50	
B4	MySq1数据库安装与使用					5. 50		
		М	可以看到命令: tar -zxvf Ubuntu18.04离线安装mysq15.7.tar.gz		B-4-1. jpg		1.00	
		M	截图中可以看到数据库安装完成		B-4-2. jpg		2.00	
		М	截图中可以看到切换数据库成功提示,可以看到use mysql 命令		B-4-3. jpg		1.00	
		M	Navicat配置连接MySQL数据库的"编辑连接"界面		B-4-4. jpg		1.00	
		M	创建表Project,结构正确		B-4-5. jpg		0.50	$oxed{\Box}$

模块C: 物联网应用开发与调试(35分)

模块编号	模块内容	M = 测量分 J = 评价分	评分方面描述	评价等级	测量或评价内容	模块分值	最高分 得分
C1	设备选型安装准确					7. 00	
			网线制作		选手自行制作网线		1.00
	网络链路系统						
		M	交换机		安装区域正确、设备选型正确		0. 20
		M	RS485设备(数字量)		安装区域正确、设备选型正确		0. 20
		M	RS485设备(模拟量)		安装区域正确、设备选型正确		0. 20
		M	路由器		安装区域正确、设备选型正确		0. 20
		M	NEWPorter		安装区域正确、设备选型正确		0. 20
		M	协调器		安装区域正确、设备选型正确		0. 20
		M	物联网中心网关		安装区域正确、设备选型正确		0. 20
	云平台应用开发						
		M	ZigBee温湿度传感器		安装区域正确、设备选型正确		0. 20
		M	ZigBee双联继电器		安装区域正确、设备选型正确		0. 20
		M	风扇		安装区域正确、设备选型正确		0. 20
		M	照明灯		安装区域正确、设备选型正确		0. 20
	NB-IoT模块显示屏逻辑显示						
		M	NB-IoT模块		安装区域正确、设备选型正确		0. 20
	LoRa通讯与控制						
		M	LoRa模块A		安装区域正确、设备选型正确		0. 20
		M	LoRa模块B		安装区域正确、设备选型正确		0. 20
	RGB灯带调试器						

签名: 第8页, 共12页

		M	RGB灯带控制器	安装区域正确、设备选型正确		0.20
		M	RGB灯带	安装区域正确、设备选型正确		0. 20
	物料监控功能					
		M	直流电机	安装区域正确、设备选型正确		0. 20
		M	直流电机调速板	安装区域正确、设备选型正确		0. 20
		M	接近开关1	安装区域正确、设备选型正确		0. 20
		M	报警灯	安装区域正确、设备选型正确		0. 20
		M	报警灯连接继电器	安装区域正确、设备选型正确		0. 20
		M	电动推杆	安装区域正确、设备选型正确		0.20
		M	接近开关2	安装区域正确、设备选型正确		0. 20
		M	行程开关	安装区域正确、设备选型正确		0. 20
		M	三色灯	安装区域正确、设备选型正确		0. 20
		M	微动开关	安装区域正确、设备选型正确		0.20
		M	继电器*5	安装区域正确、设备选型正确		0.80
C2	物联网云平台应用开发				5. 50	
	"智能家居"应用界面布局	М	1. 未实现,得0分 2. 符合基本要求,得0.5分 3. 组件完整布局合理,美观整齐,得1分 4. 完美,与效果图一致,得2分	C-2-1. jpg		1.00
		M	控制风扇自动化策略编辑界面1	С-2-2. јрд		0.50
		M	控制风扇自动化策略编辑界面2	С-2-3. јрд		0.50
		M	下载设计好的应用文件	C-4-4. zip		0. 50
	功能测试					
		M	可以看到用仪表盘显示实时温度信息	在工位上,登录云平台评分		0. 25
		M	温度仪表盘颜色搭配符合题目要求	在工位上,登录云平台评分		0. 25
		M	可以看到用仪表盘显示实时湿度信息	在工位上,登录云平台评分		0. 25

	M	湿度仪表盘颜色搭配符合题目要求	在工位上,登录云平台评分		0. 25
	M	可以看到使用了不同灯泡图片表示照明灯状态	在工位上,登录云平台评分		0. 25
	M	点击灯泡图片可以控制工位上照明灯的亮起或熄灭	在工位上,登录云平台评分		0. 25
	M	可以看到使用了不同风扇图片表示风扇状态	在工位上,登录云平台评分		0. 25
	M	点击风扇图片可以控制工位上风扇的启动或停止	在工位上,登录云平台评分		0. 25
	M	可以看到使用了一张曲线图来展示温度和湿度历史记录, 曲线图配色符合题目要求	在工位上,登录云平台评分		0.50
	M	温度曲线配色符合题目要求	在工位上,登录云平台评分		0. 25
	M	湿度曲线配色符合题目要求	在工位上,登录云平台评分		0. 25
C3 物联网项目原型设计				2. 00	
	M	有提交"原型设计.rp"和"原型设计HTML.rar"	原型设计.rp、原型设计HTML.rar		1.00
	M	打开原型设计.rp文件,查看运行界面参考图例界面绘制正确、颜色与字体使用正确	原型设计.rp		1.00
C4 NB-IoT模块显示屏逻辑显示				3. 50	
	M	屏幕显示文字正确	现场评分		0. 50
	M	文字按照题目要求,以1秒的频率发生变化	现场评分		0.50
	M	文字实现题目要求的从右往左再从左往右循环滚动	现场评分		1.00
	M	Key2按键控制符合题目要求,实现文字从右往左循环滚动	现场评分		0.50
	M	Key3按键控制符合题目要求,实现文字从左往右循环滚动	现场评分		0.50
	M	Key4按键控制符合题目要求,实现文字从上往下循环滚动	现场评分		0.50
C5 LoRa通讯与控制				4. 00	
	M	设备通电,节点盒的LED1、LED2都不亮	现场评分		0.50
	М	设备通电,模块A的OLED显示屏显示内容符合题目要求	现场评分		0. 25
	M	设备通电,模块B的OLED显示屏显示内容符合题目要求	现场评分		0. 25

		M 可以通过模块A的Key2控制箭头按题目要求顺序移动	现场评分		0.50
		M 可以通过模块A的Key3控制箭头按题目要求顺序移动	现场评分		0. 50
		可以通过模块A的Key4键控制模块B的LED1灯实现模块A选择的结果	现场评分		0.50
		可以通过模块A的Key4键控制模块B的LED2灯实现模块A选择的结果	现场评分		0.50
		M 模块B中LED1灯亮使用的动画效果符合题目要求	现场评分		0. 50
		模块B中LED2灯亮使用的动画效果符合题目要求	现场评分		0.50
C6	RGB灯带调试器			4. 00	
		物联网应用开发终端可以看到名为"RGB灯带调试器"的应用	现场评分		0.50
		打开 "RGB灯带调试器"应用,界面符合题目要求	现场评分		0.50
		M 可以通过拖动颜色条,控制不同的RGB值,RGB值显示正确	现场评分		1.00
		可以通过开关控制RGB灯带显示选择的颜色	现场评分		1.00
		程序界面灯泡颜色显示与选择的RGB值一致	现场评分		1.00
C7	物料监控系统			4. 00	
		M 物联网应用开发终端可以看到名为"物料监控"的应用	现场评分		0.50
		T开"物料监控"应用,界面符合题目要求	现场评分		0.50
		可以实现转速实时显示,界面上搅拌机图片可以实现低速 、正常速、高速三种效果	现场评分		1.00
		高速转动时,可以触发工位上报警灯亮起,界面显示内容 正确	现场评分		0.50
		M 低速时物料补充过程正确,流程符合题目要求	现场评分		1.00
		可以通过微动开关暂停物料补充,三色灯红的状态符合题 目要求	现场评分		0. 50
C8	物料监控系统			5. 00	
	设备安装布局	根据安装的均匀排布、设备对齐、间距美观进行考核 0. 不接受(布局杂乱) 1. 一般(均匀排布) 2. 标准(均匀排布、设备对齐) 3. 完美(均匀排布、设备对齐、间距美观)	分值可精确到小数点后2位		1.00

设备接	接线	т	连线整齐美观、所有线都装入线槽、所有线槽都盖好 0. 否决(连线杂乱) 1. 一般(在线槽中规范连线、个别不牢固) 2. 标准(在线槽中规范连线,连线分配均匀、安装牢固) 3. 完美(在线槽中规范连线、连线分配均匀、走线非常出色、美观)	分值可精确到小数点后2位	2.00	
卫生整	整理情况	J	地板、桌面等处卫生打扫、工具还原 0. 否决(脏乱差、工具未还原) 1. 一般(赛位有打扫,但不干净) 2. 标准(赛位打扫干净,工具还原规整) 3. 完美(赛位非常干净,工具还原规整、设备箱摆放整齐)	分值可精确到小数点后2位	2.00	